

## INFORMACJA

**Nawiązując do zapytań Radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2019r. odnośnie realizacji umów na przebudowę dróg gminnych Wolkowe – Dąbrowy Działy i Zdunek-Wydmysy, wyjaśniam:**

Umowa na przebudowę drogi gminnej nr 250823 W Wolkowe II-Dąbrowy Działy i nr 250813 W Zdunek-Wydmysy (przez Dziegciarkę) została zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. w Ostrołęce w dniu 26 września 2017r. z terminem wykonania do 30 listopada 2017r.

Wielokrotne prośby kierowane do wykonawcy o podjęcie i zakończenie prac nie przyniosły rezultatu, w związku z tym w dniu 09 stycznia 2019r. w imieniu Gminy Myszyniec, odstąpiłam od umowy nr IN.KI.272.5.2017 w niewykonanej części.

Przyczyną odstąpienia od umowy był ok. 40% stan zaawansowania robót na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Na dzień 14 lutego 2019r. wyznaczono spotkanie z udziałem przedstawicieli wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sporządzenia obmiaru i inwentaryzacji wykonanych robót. Z powodu braku kierownika budowy, Wykonawca wystąpił z prośbą o wyznaczenie nowego terminu na dzień 27 lutego 2019r. W dniu 27 lutego 2019r. komisja z udziałem przedstawicieli wykonawcy, gminy i inspektora nadzoru dokonując wizji w terenie stwierdziła, iż prace na budowie trwają i ich stan zaawansowania wynosi 95%, w tym wykonana została nawierzchnia asfaltowa. Do wykonania pozostało jedynie uzupełnienie poboczy i ustawienie oznakowania pionowego.

W związku z przedłożoną mi przez komisję notatką służbową, stwierdzającą 95% stan zaawansowania robót na dzień, w którym zamierzano przystąpić do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji i obmiaru wykonanych robót na skutek odstąpienia od umowy oraz deklaracją wykonawcy o ukończeniu prac do 12 marca 2019r., dokonałam cofnięcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na co Wykonawca wyraził zgodę. Na tej podstawie mógł on nadal realizować umowę.

Nadmieniam, iż Wykonawca wywiązał się z zadeklarowanego terminu wykonania prac i w dniu 14 marca 2019r. dokonano odbioru końcowego robót.

Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. opóźnienie w jego wykonaniu dłuższe niż 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości wykonanych robót.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Elżbieta Abramczyk**