

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2008 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a) 305 000,00	a) 88 894,61	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek, część m.Wydmusy, Drężek, Myszyniec Stary i Myszyniec	a) 230 000,00	a) 25 864,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych, potrzebne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie	a) 58 254,00	58 253,10	Zapłacono zobowiązania z 2007r.
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Myszyniec, Myszyniec Stary i Wolkowe	a) 3 436,00	3 435,51	Zapłacono zobowiązania z 2007r.
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie, Myszyniec, Myszyniec Stary	a) 13 310,00	a) 1 342,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych, potrzebne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2008r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4		5		6	7
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) d)	1 417 423,00 489 871,00	a) d)	32 566,14 0,00	
1.	600	60011	Remont i urządzenie placu Rynarzewskiego i Wyszyńskiego w Myszyńcu	a)	30 000,00	a)	527,18	Opłaty za przyłącze energetyczne oraz opracowanie map
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wujaki-Myszyniec Stary	a)	50 000,00	a)	9 760,00	Opracowanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych.
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Zalesie	a)	50 000,00	a)	16 506,60	Opracowanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych.
4.	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km	a) d)	120 000,00 120 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
5.	600	60016	Budowa ciągu ulicznego: ul. Kurpiowska, Bema, Witosa, Borowczyka i 23 Stycznia w Myszyńcu	a)	64 700,00	a)	549,00	Opracowanie map do celów projektowych
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kadzidlańskiej w Myszyńcu	a)	250 000,00	a)	28,86	Koszt wypisów z rejestru gruntów, dziennik budowy.
7.	600	60016	Budowa chodników w Myszyńcu	a)	20 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
8.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Olszyny	a) d)	69 873,00 69 871,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
9.	600	60016	Przebudowa ul. Macieja Kikuły w Myszyńcu	a) d)	400 000,00 300 000,00	a)	2 684,00	Zakupiono mapy do celów projektowych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2008r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4		5		6	7
10.	600	60016	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego Myszyniec - Myszyniec Stary (Górki)	a)	150 000,00	a)	1 412,50	Wykonanie pomiarów i klasyfikacji drewna w pasoe drogowym oraz nadzór nad oświetleniem
11.	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu	a)	30 000,00	a)		Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
12.	600	60016	Wykonanie kolektora deszczowego - ul. Witosa w Myszyńcu - II etap	a)	20 000,00	a)	1 098,00	Wykonano mapy do celów projektowych
13.	600	60053	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek i część m. Myszyniec Stary i Myszyniec	a)	162 850,00	b)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a) b)	270 000,00 90 000,00	a)	67 275,50	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	60 000,00	a)	55 075,50	
9.	700	70095	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. dr Pawłowskiego 15 w Myszyńcu	a) b)	210 000,00 90 000,00	a)	12 200,00	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja inwestycji w II półroczu
IV	720		INFORMATYKA	a)	32 078,00	a)	13 542,00	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	a)	32 078,00	a)	13 542,00	
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	8 000,00	a)	0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	a)	8 000,00		0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a) 80 625,00 b) 400 000,00 c) 200 000,00 d) 160 000,00	a) 15 625,00 b) 0,00 c) 0,00 d) 0,00	
1.	754	75404	Zakup pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenie dla Posterunku Policji w Myszyńcu	a) 15 625,00	a) 15 625,00	
2.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myszyniec	a) 65 000,00 b) 400 000,00 c) 200 000,00 d) 160 000,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00 d) 0,00	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a) 561 000,00 d) 155 000,00	a) 206 420,61 d) 0,00	
1.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu	a) 260 000,00 d) 80 000,00	a) 188 978,61	Pomalowano dźwigary stalowe, odnowiono ściany, wycylinowano częściowo oraz wykonano nowe podłogi, wymieniono oprawy oświetlenia
2.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych	a) 165 000,00 d) 25 000,00	a) 1 442,00	Wykonano kosztorysy, realizacja zadania w II półroczu
3.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	a) 16 000,00	a) 16 000,00	
4.	801	80110	Budowa kortu tenisowego przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu	a) 15 000,00	a) 0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2008r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4		5		6	7
5.	801	80110	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Myszyńcu	a)	5 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
6.	801	80195	Remont Szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu	a) d)	100 000,00 50 000,00	a) d)	0,00	Ogłoszono przetarg. Realizacja zadania w II półroczu
VIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a) b) d)	865 000,00 800 000,00 100 000,00	a) b) d)	20 652,06 0,00 0,00	
1.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńiec Stary i Wolkowe	a)	10 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
2.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńiec - zadanie I i II	a) b) d)	200 000,00 800 000,00 100 000,00	a) b) d)	10 284,52	Wykonane zostały mapy do celów projektowych, potrzebne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokonano opłat za przyłączenie projektowanych przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej.
3.	900	90001	Przebudowa przepompowni i budowa kolektora sanitarnego w Myszyńcu wraz z rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK-MUa50"	a)	50 000,00	a)	9,25	Zakupiony został dziennik budowy. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br,
4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec	a)	400 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2008r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4		5		6	7
5.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu	a)	100 000,00	a)	8 955,29	Opracowana została ekspertyza techniczna składowiska odpadów. Dokonano opłat za przyłączenie istniejącego budynku socjalnego składowiska do sieci elektroenergetycznej.
6.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	a) b)	50 000,00	a) b)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Bema w Myszyńcu	a)	40 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
8.	900	90095	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	a)	15 000,00	a)	1 403,00	Wykonana usługa rozplantowania pospółki (piasek, żwir) na placu parkingowym na targowisku w Myszyńcu przy ul. Reymonta.
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWEGO	a)	135 000,00	a)	18 807,60	
1.	921	92113	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	a)	65 000,00	a)	9 367,20	Opłacono badania geodezyjne, koncepcje zagospodarowania
2.	921	92113	Kompleks sportowo-rekreacyjny "Kurpiowska Kraina"	a)	70 000,00	a)	9 440,40	Opłacono badania geodezyjne, koncepcje zagospodarowania
X	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a)	40 000,00	a)	0,00	
1.	926	92695	Budowa boiska do gier zespołowych w m. Myszyniec Stary	a)	15 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
2.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego - osiedle "na Zdunek"	a)	15 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
3.	926	92695	Urządzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej w Myszyńcu	a) 10 000,00	a) 0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

OGÓŁEM:

a)	3 714 126,00	a)	463 783,52
b)	1 290 000,00	b)	0,00
c)	200 000,00	c)	
d)	904 871,00	d)	0,00
	<u>6 108 997,00</u>		<u>463 783,52</u>