

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2010 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2010r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2010r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2010 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a)	140 000,00	a)	0,00	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)	a)	50 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a)	70 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe	a)	20 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2010r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2010r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2010 r.
1	2	3	4		5		6	7
II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a)	13 467,00	a)	0,00	
1.	150	15011	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	a)	13 467,00	a)		realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
III	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) c) d)	4 555 798,00 1 959 500,00 4 905 785,00	a) c) d)	976 826,33 0,00 113 103,00	
1.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Pełty w km 1+852-2+695	a)	90 000,00	a)	243,60	wypis skrócony z rejestru gruntów, aktualizacja kosztorysów
2.	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu	a) d)	538 251,00 2 188 751,00	a) d)	460,20 2 550,00	zakup dziennika budowy, wykonanie tablic inform.-pamiętk.,
3.	600	60016	Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80	a) d)	562 418,00 2 609 031,00	a) d)	460,20 2 550,00	zakup dziennika budowy, wykonanie tablic inform.-pamiętk.,
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60	a) d)	21 035,00 108 003,00	a) d)	19 059,48 108 003,00	roboty budowlane (roboty poprawkowe i uzupełniające), tablice informacyjne
5.	600	60016	Wykonanie kolektora deszczowego przy ul. Witosa w Myszyńcu - II etap	a)	65 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
6.	600	60016	Remont drogi gminnej Zawodzie-Wolkowe II (250803W i 250818W)	a) c)	1 959 500,00 1 959 500,00	a) c)	0,00 0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2010r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2010r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2010 r.
1	2	3	4		5		6	7
7.	600	60016	Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urządzenie placów: plk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul.gen.Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej	a)	263 204,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
8.	600	60016	Remont drogi gminnej Zdunek - Zalesie o długości 1,610 km	a)	966 390,00	a)	956 602,85	roboty budowlane i nadzór inwetoński
9.	600	60053	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)	a)	30 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
10.	600	60053	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a)	60 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	10 000,00	a)	2 841,26	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	10 000,00	a)	2 841,26	zakup gruntów przeznaczonych pod drogę gminną w m. Myszyniec Stary i poszerzenie ul. W. Witosa w Myszyńcu
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	28 615,00	a)	0,00	
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	a)	10 000,00	a)		realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
2.	750	75023	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe	a)	15 000,00	a)	0,00	wydatek w II półroczu

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2010r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2010r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2010 r.
1	2	3	4		5		6	7
3.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	a)	3 615,00	a)	0,00	wydatek w II półroczu
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	841 799,00	a)	0,00	
1.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu	a)	830 799,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
2.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	a)	11 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
VII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	4 341 990,00	a)	28 729,20	
				c)	406 840,00	c)		
				b)	2 542 587,00	b)	0,00	
1.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III	a)	30 000,00	a)	0,00	wydatek w II półroczu
2.	900	90002	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec – etap I	c)	406 840,00	c)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
3.	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	a)	60 500,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
4.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II	a)	125 000,00	a)	425,20	zapłata a energię elektryczną dla przepompowni ścieków (płacone do czasu przekazania inwestycji dla ZGKiM-zarządcy sieci w gminie)
				b)	182 938,00	b)	0,00	
5.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	40 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2010r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2010r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2010 r.
1	2	3	4		5		6	7
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK" MUa50 w Myszyńcu	a)	1 282 524,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
7.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap I	a)	2 376 552,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
8.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap II	a)	33 414,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
				b)	1 993 649,00	b)		
9.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu	a)	220 000,00	a)	28 304,00	wykonanie dokumentacji technicznej
10.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach	a)	79 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana w 2011 roku
				b)	261 000,00	b)		
11.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	a)	70 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana w 2011 roku
				b)	105 000,00	b)		
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	a)	5 000,00	a)	0,00	opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej
13.	900	90095	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	a)	10 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
14.	900	90095	Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu	a)	10 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2010r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.żr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2010r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.żr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2010 r.
1	2	3	4		5		6	7
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWEGO	a)	4 057 541,00	a)	139 140,97	
				d)	5 946 158,00	d)	771 605,91	
1.	921	92109	Przebudowa budynku MOKSiR wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza	a)	264 087,00	a)	0,00	realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2010
2.	921	92114	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu	a)	1 664 465,00	a)	136 265,77	roboty budowlane
				d)	5 946 158,00	d)	771 605,91	
3.	921	92113	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	a)	2 128 989,00	a)	2 875,20	dokumentacja geodezyjno-klasyfikacyjna
IX	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a)	163 970,00	a)	366,00	
				d)	276 259,00	d)	0,00	
1.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary	a)	163 970,00	a)	366,00	aktualizacja kosztorysów
				d)	276 259,00	d)	0,00	

OGÓŁEM:

a)	14 153 180,00	a)	1 147 903,76
b)	2 542 587,00	b)	0,00
c)	2 366 340,00	c)	0,00
d)	11 128 202,00	d)	884 708,91
	<u>30 190 309,00</u>		<u>2 032 612,67</u>