

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2009 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a)	1 785 000,00	a)	70 544,34	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)	a)	1 530 000,00	a)	55 400,00	Zapłata częściowa za wykonanie projektu budowlanego. Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2009 i w 2010 roku.
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a)	130 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2009
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie, Myszyniec, Myszyniec Stary	a)	125 000,00	a)	15 144,34	Zapłata za wykonanie robót dodatkowych w msc. Zalesie. Realizacja budowy wodociągu w msc. Myszyniec i Myszyniec Stary planowana na II półrocze 2009.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) 7 112 104,00 d) 1 164 322,00	a) 54 153,36 d) 0,00	
1.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty w m. Browary	a) 15 000,00	a) 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
2.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki w m. Myszyniec (ul. Kolejowa)	a) 15 000,00	a) 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
3.	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu	a) 1 552 948,00	a) 1 006,80	Zostało zapłacone zobowiązanie z 2008 roku tytułem składek ZUS i US. Pełna realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
4.	600	60016	Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80	a) 1 561 496,00	a) 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wujaki-Myszyniec Stary o dł. 4,667,55 km	a) 1 169 323,00 d) 1 164 322,00	a) 0,00 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60	a) 2 326 716,00	a) 14,40	za wypis z rejestru gruntów
7.	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km	a) 116 621,00	a) 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
8.	600	60016	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Myszyńcu	a) 100 000,00	a) 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krysiaki	a) 20 000,00	a) 8 540,00	za mapy do celów projektowych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmy (przez Ulicę)	a) 25 000,00	a) 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
11.	600	60053	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)	a) 120 000,00	a) 44 592,16	Wykonane mapy do celów projektowych, projekt budowlany, przedpłaty za warunki techniczne zasilania w energię elektryczną, opracowanie studium wykonalności inwestycji.
12.	600	60053	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a) 90 000,00	a) 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a) 10 000,00	a) 0,00	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a) 10 000,00	a) 0,00	zakup gruntów planowany jest na II półroczu 2009
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a) 23 000,00	a) 15 899,04	
1.	700	70023	Zakupy inwestycyjne	a) 23 000,00	a) 15 899,04	Zakupiono kopiarke
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a) 50 000,00 b) 500 000,00 d) 70 000,00	a) 0,00 b) 0,00 d) 0,00	
1.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myszyniec	a) 50 000,00 b) 500 000,00 d) 70 000,00	a) 0,00 b) 0,00 d) 0,00	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przewidziano na II kwartał 2009 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a) d)	153 867,00 49 733,00	a) d)	133 669,80 49 733,00	
1.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu	a)	30 000,00	a)	15 501,78	Mapy do celów projektowych, dziennik budowy, badania geologiczne, projekty budowlane. Zapłacono zobowiązania z 2008 r. tytułem składek do ZUS i US.
2.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myszyńcu	a)	21 000,00	a)	19 747,44	Roboty dodatkowe i zamienne (montaż witryn aluminiowych ze szkłem bezpiecznym w pomieszczeniach natrysków), nadzór inwestorski.
3.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych	a)	300,00	a)	300,00	Nadzór inwestorski
4.	801	80101	Remont Szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu	a) d)	102 567,00 49 733,00	a) d)	98 120,58 49 733,00	Roboty remontowe w pomieszczeniu sali przedszkolaków, na korytarzu, w sanitariatach, remont klatki schodowej, remont instalacji wod-kan., cw., co., wymiana przewodów i opraw oświetleniowych.
VII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a) b) d)	1 249 500,00 1 856 000,00 100 000,00	a) b) d)	30 904,38 0,00 0,00	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	40 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK" MUa50 w Myszyńcu	a)	633 000,00	a)	2 196,00	Wydatki związane z opracowaniem map do celów projektowych i wykonaniem projektu budowlanego. Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009 i w 2010 roku.
3.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II	a) b) d)	270 000,00 1 400 000,00 100 000,00	a) b) d)	0,00 0,00 0,00	Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Trwają prace budowlane. Termin zakończenia inwestycji 30.09.2009r.
4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap I	a)	20 000,00	a)	2 648,42	Wydatek związany z opracowaniem projektu budowlanego.
5.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap II	a)	10 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
6.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu	a) b)	30 000,00 90 000,00	a) b)	0,00 0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
7.	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	a)	60 500,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
8.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach	a) b)	79 000,00 261 000,00	a) b)	2 996,40 0,00	Pełna realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009r.
9.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa w	a)	70 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
9.	900	90005	Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	b)	105 000,00	b)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Myszyńcu (ul. Mazurska i Nadrzeczna)	a)	7 000,00	a)	4 063,56	opłata przyłączeniowa do sieci, mapy do celów projektowych, projekt budowlany, wypisy z rej. gruntów.
11.	900	90095	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	a)	10 000,00	a)	9 000,00	Wykonanie części ogrodzenia targowiska przy ul. Reymonta w Myszyńcu
12.	900	90095	Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu	a)	10 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
13.	900	90095	Wniesienie wkładu do "Mazowieckiej Agencji Energetycznej" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółki prawa handlowego	a)	10 000,00	a)	10 000,00	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego.
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWEGO	a)	1 063 946,00	a)	3 623,40	
1.	921	92109	Przebudowa budynku MOKSiR wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza	a)	264 087,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
2.	921	92113	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu	a)	584 859,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2009
3.	921	92113	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	a)	215 000,00	a)	3 623,40	Mapy do celów projektowych + przedpłata za warunki techniczne zasilania w energię elektryczną
IX	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a)	185 124,00	a)	13 545,60	
1.	926	92695	Urządzenie placu zabaw przy ulicy Przemysłowej w Myszyńcu	a)	4 000,00	a)	3 416,00	projekt techniczny

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
2.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyńiec Stary	a)	173 124,00	a)	9 153,60	badania geologiczne, wypis z rejestru gruntów, projekt techniczny
3.	926	92695	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzenie placu zabaw przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu	a)	8 000,00	a)	976,00	badania geologiczne

OGÓŁEM:

a)	11 632 541,00	a)	322 339,92
b)	2 356 000,00	b)	0,00
d)	1 384 055,00	d)	49 733,00
	<u>15 372 596,00</u>		<u>372 072,92</u>